

# 项目资金绩效监控情况的自评报告

根据县 2021 年统筹整合项目实施情况和项目绩效目标设定情况，对 2021 年我单位实施的台前县以工代赈周庄村、汪庙村道路建设项目 1-11 月执行情况开展了绩效监控。形成了自评报告汇报如下：

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### （一）项目基本情况。

（1）建设地点和任务：项目位于打渔陈镇周庄村、汪庙村，新建 C25 四级水泥生产路 1.48 公里共 6628 平方米，12%石灰土基层厚度 20 厘米，C25 水泥面层厚度 18 厘米。

（2）资金安排：计划安排使用统筹整合以工代赈资金 106 万元。

（3）时间进度：计划 2021 年 5 月 10 日完成招标，2021 年 5 月 13 日开工建设，2021 年 6 月 30 日前完成竣工验收。

（4）绩效目标：解决群众出行难的问题，巩固周边村庄脱贫攻坚成果，使村庄基础设施整体提升。建设期间克服连续暴雨带来的不利影响，通过科学合理安排施工，项目如期竣工，完成 C25 四级水泥生产路 7252.47 平方米，路肩培护完好，该项目施工前政府网站公示、施工中项目乡镇和项目区公示均已完成，竣工后项目永久性竣工公示牌安装完毕，已通过竣工验收。优先吸纳项目区村庄脱贫户、监测户和低收入人口参与工程建设，发共计发放劳务报酬 16.26 万元。

### （二）工作开展情况。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-11 月份绩效目标完成情况、项

目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局、县乡村振兴局充分进行沟通,详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况,掌握项目总体情况。同时,结合项目特点收集监控资料,在充分研究分析监控资料的基础上,形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后,在征求有关责任人意见建议的基础上,又对报告进行了修改完善。

## 二、绩效监控结果

### (一) 总体情况

从绩效目标实现程度看,以工代赈周庄村、汪庙村道路绩效目标实现程度较好。共设置8个绩效指标,完成8个绩效指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、设计会效益指标、可持续影响指标和满意度指标。从建设情况来看,投资进度较快,虽然经历几次暴雨,但经过科学合理安排工期,项目高质量如期竣工。从预算执行程度看,项目资金预算执行进度整体较慢,这是因为项目于6月底竣工并通过联合验收,7月份整理准备竣工资料送审,截止11月底前支付进度达到97%,剩余3%质保金(自竣工验收之日起一年后质保期满复验无问题即可拨付)。

## 三、绩效监控发现的主要问题

### (一) 绩效目标设置质量不高

在年初设置项目绩效目标时,由于研究论证不足、与实际结合不够,指标设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低问题,影响了绩效监控的实施效果。

### (二) 资金支付进度较慢

由于项目于6月底完成竣工验收,需整理竣工资料进行决算

评审，因此6月底前无法及时拨款，7月份整理准备竣工资料送审，截止11月底前支付进度达到97%，剩余3%质保金（自竣工验收之日起一年后质保期满复验无问题即可拨付）。

#### 四、下一步打算

目前已移交乡村管护，确保项目长久发挥效益。

台前县以工代赈办公室

2021年11月30日

办公室